

*[Handwritten Signature]*  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 PASO DE OVEJAS  
 2022-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2022-2025  
**OBRAS PÚBLICAS**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**

SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DÍA 10 DE JULIO, SE REUNEN EN EL LUGAR DE LA OBRA DEL MUNICIPIO DE PASO DE OVEJAS, VER.

**CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL**

C. MARIO MAFARA RAMIREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL; C. LETICIA VIVANCO MORALES, SÍNDICA ÚNICA; C. LIC. ANGEL FEDERICO MOTA RAMIREZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO; L.A.E. ATANACIO HERNANDEZ MENDOZA, TESORERO MUNICIPAL; LIC. LEVIT HERNANDEZ JIMENEZ, CONTRALOR MINUCIPAL; EL ARQ. JUAN ANGEL GUTIERREZ ROMERO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, RESPECTIVAMENTE.

**Y POR EL COMITÉ COMUNITARIO:**

C. MARIO MANAGUA MORALES Y C. JAIME HERNANDEZ VELAZQUEZ, PRESIDENTE Y SECRETARIO RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO LOS VOCALES C. RODRIGO ROJANO LARA C. ARTURO MORALES PALMEROS, C. HERMINIA MORALES MONTERO, EN COMPAÑÍA DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA, CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA.

**DATOS DE LA OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN CONCRETO HIDRÁULICO CON GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE TOLOME."

NUMERO DE OBRA:	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	AD	CONTRATO	AM	
2024301260024		X		
NO. DE ANEXO DE APROBACIÓN:	CALENDARIO DE OBRA:	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINO	
	01	PROGRAMADO	29/07/2024	10/09/2024
		REAL	29/07/2024	10/09/2024

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:**

CLAVE	PRELIMINARES	UNIDAD	CANTIDAD
PRE-OBR 09	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	1,093.47
<b>TERRACERIAS</b>			
EXC-OBR-02	EXCAVACIÓN CON EQUIPO (RETROEXCAVADORA) EN MATERIAL TIPO II PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00	M3	380.89

*[Handwritten Signature]*  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 PASO DE OVEJAS  
 2022-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 PASO DE OVEJAS  
 2022-2025  
**CONTRALORÍA MUNICIPAL**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 PASO DE OVEJAS  
 2022-2025  
**TESORERÍA MUNICIPAL**



	MTS Y PROFUNDIDAD NO INCLUYE AFINE DE LA EXCAVACIÓN.		
<b>RAST-OBR-01</b>	RASTREO Y NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO INCLUYE: COSTO DEL EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	<b>M2</b>	<b>901.10</b>
<b>BASHID-OBR-07</b>	SUMINISTRO MEZCLADO Y TENDIDO DE BASE HIDRÁULICA 70-30 COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR MODIFICADA. INCLUYE: COSTO DEL EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	<b>M3</b>	<b>119.86</b>
<b>ACARREOS</b>			
<b>ACACAM-OBR-01</b>	ACARREO CAMIÓN 1ER.KM MATERIAL PRODUCTO EXCAVACIÓN, ARENA, GRAVA Y CASCAJO VOLUMEN SUELTO CAMINO PLANO PAVIMENTADO INCLUYE: CARGA C/MAQUINA Y DESCARGA VOLTEO.	<b>M3</b>	<b>478.30</b>
<b>ACACAM-OBR-06</b>	ACARREO CAMIÓN KM SUBSECUENTES MATERIAL PRODUCTO EXCAVACIÓN, ARENA, GRAVA CASCAJO, VOLUMEN SUELTO, CAMINO PLANO PAVIMENTADO.	<b>M3-KM</b>	<b>478.30</b>
<b>GUARNICIONES Y BANQUETAS</b>			
<b>EXC-OBR 02</b>	EXCAVACIÓN CON EQUIPO (RETROEXCAVADORA) EN MATERIAL TIPO II PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS Y PROFUNDIDAD NO INCLUYE AFINE DE LA EXCAVACIÓN.	<b>M3</b>	<b>37.50</b>
<b>EXC-OBR 08</b>	AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPA, A MANO, PARA MEJORAR LA EXCAVACIÓN REALIZADA POR MEDIOS MECÁNICOS, EN MATERIAL "II" SECO.	<b>M2</b>	<b>184.92</b>
<b>GUBA-OBR-05</b>	GUARNICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 150 KG/CM2 SECCIÓN 15 X 20 X 40 CM DE SECCIÓN. TMA. DE 40 MM, ACABADO PULIDO EN ARISTAS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO. P.U.O.T.	<b>ML</b>	<b>312.50</b>
<b>LIN/OBR-04</b>	RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM., UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA OBRA.	<b>M3</b>	<b>9.38</b>
<b>GUBA-OBR-04</b>	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO Y VOLTEADOR, INCLUYE CIMBRA EN FRONTERAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	<b>M2</b>	<b>174.58</b>
<b>GUBA-OBR-03</b>	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE AMARILLO TRÁFICO EN GUARNICIÓN CON UN DESARROLLO MÁXIMO DE 40 CM., INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. P.U.O.T	<b>ML</b>	<b>312.50</b>

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**PASO DE OVEJAS**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2022-2025  
**CONTRALORIA MUNICIPAL**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**PASO DE OVEJAS**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2022-2025  
*Lehuun Vwameo*

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**PASO DE OVEJAS**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**TESORERÍA MUNICIPAL**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**PASO DE OVEJAS**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2022-2025  
**OBRAS PÚBLICAS**



*[Handwritten signature]*

PAVIMENTO			
<b>PAV-OBR-10</b>	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO R.N. CON MR=38 KG/CM2 RESISTENCIA A LA FLEXION, PARA RODAMIENTO DE 15 CM. CON ACABADO RAYADO.	<b>M2</b>	<b>900.52</b>
<b>PAV-OBR-02</b>	JUNTA DE DILATACIÓN RANURADA CON CORTADORA DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE ACUERDO A ESPECIFICACION, INCLUYE CALAFATEO A BASE DE EMULSION ASFALTICA. P.U.O.T.	<b>ML</b>	<b>498.04</b>
ALCANTARILLA PLUVIAL Y DRENAJE			
<b>POVI-OBR-10</b>	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO DE 0.00 A 0.60 MTS. DE ALTURA A BASE DE MUROS DE TABIQUE DE 30 CMS. DE ANCHO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, P.U.O.T.	<b>PZA</b>	<b>3.00</b>
LIMPIEZA			
<b>PAV-OBR-03</b>	LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA Y PARA ENTREGA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	<b>M2</b>	<b>1,092.89</b>

**INVERSIÓN:**

INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN APLICADA
\$ 1,149,710.79	\$ 1,149,710.79

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, **CONSTRUCCIÓN DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN CONCRETO HIDRAULICO CON GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE TOLOME.** MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL COMITÉ COMUNITARIO QUIENES SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR CONJUNTAMENTE CON EL H. AYUNTAMIENTO UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS TRECE HORAS DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ÉSTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN DONDE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS LAS HOJAS QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

  
**CONTRALORÍA MUNICIPAL**

  
**SINDICATURA ÚNICA**

*[Handwritten signature]*

  
**SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO**

  
**TESORERÍA MUNICIPAL**

  
**OBRAS PÚBLICAS**



**ENTREGA**

**POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL:**



**C. MARIO MAFARA RAMIREZ**

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE PASO DE OVEJAS, VER. Y PRESIDENTE DEL  
CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL



**C. LETICIA VIVANCO MORALES**  
SINDICA ÚNICA

**LIC. ANGEL FEDERICO MOTA RAMIREZ**  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



**ARO. JUAN ANGEL GUTIERREZ ROMERO**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

II AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2022-2025

OBRAS  
PÚBLICAS



**L.A.E. ATANACIO HERNANDEZ MENDOZA**  
TESORERO MUNICIPAL




**LIC. LEVIT HERNANDEZ JIMENEZ**  
CONTRALOR MUNICIPAL

**POR EL COMITÉ COMUNITARIO:**



**C. MARIO MANAGUA MORALES**  
PRESIDENTE



**C. JAIME HERNANDEZ VELAZQUEZ**  
SECRETARIO



**C. RODRIGO ROJANO LARA R**  
VOCAL



**C. ARTURO MORALES PALMEROS**  
VOCAL



**C. HERMINIA MORALES MONTERO**  
VOCAL

